

# **PROTOKOLL** **Funktionskontroll** **VVS- och styrinstallation**

Krav i AMA VVS &amp; Kyla 25 enligt: YHB.57 □ YHC.57 □

## **Allmänna uppgifter**

Fastighet:	Byggnad/del:	Upprättat/reviderat datum:
Kontrollobjekt (system):	Del:	Kontrollens omfattning, om inte helt system:
Datum och tidpunkt för kontroll:	Kontrollen utförd av:	Ansvarigt företag (om annat än ovan):
Krav på kontrollen anges i:	Krav enligt leverantörens anvisning anges i:	Krav på objektet anges i:

## **Omfattning**

	Objekt/del	Hänvisning till bilaga	Resultat, mätvärden	Börvärden, parametrar	Anmärkningar/ avvikelse
<b>X</b>	Luftflöden				
<b>X</b>	Cirkulationsflöden				
<b>X</b>	Temperaturreglering				
<b>X</b>	Tryckreglering				
<b>X</b>	Styrfunktioner				
<b>X</b>	Övervakningsfunktioner				
<b>X</b>	Säkerhetsfunktioner				
<b>X</b>	Annan funktion:				
<b>X</b>	Slutkontroll				

## **Avvikelse**

Pos	Objekt	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkningar

## **Noteringar** (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Avlästa värden (t ex energi, drifttid):

## **Sammanfattning**

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsatt ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpes.

<b>Bilagor:</b>	
<b>X</b>	Protokoll luftflöden
<b>X</b>	Protokoll cirkulationsflöden
<b>X</b>	Driftkort/checklista funktioner

Behörig undertecknare: .....