

**PROTOKOLL****Injustering och kontroll av flöden  
i köldbärar- och värmebärarsystem**

Krav i AMA VVS &amp; Kyla 25 enligt YHB.55□ YHC.552□

**Allmänna uppgifter**

Projekt:	Systembeteckning:	Namn injusterare:	Datum för injustering:
----------	-------------------	-------------------	------------------------

**Systemvätska****Cirkulationspump****Uppmätta tryckfall****Mätinstrument**

Typ av medium:	Driftform:	Sil/filter, kPa:	Annat:	Mätinstrument:
Medietemperatur vid injustering:	Börvärde/inställning, kPa:	Värmeväxlare, kPa:	Annat:	Kalibrerat, datum:
Konc av ev tillsatser:	Ärvärde/Uppmätt systemtryckfall:	Externt tryckfall, kPa:	Annat:	Flödesenhet:

**Resultat**

Objekt som betjänas	Ventil nr/mätuttag nr	Dimension	Ventilinställning	K <sub>v</sub> -värde alt max-flöde	Differenstryck ventil kPa	Flöde			Differenstryck betjänat objekt kPa	Tillgängligt tryck kPa	Noteringar
						Projekterat	Uppmätt	Uppmätt/projekterat %			

**Avvikelser**

Objekt som betjänas	Ventil nr/mätuttag nr	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkningar

**Sammanfattning:**

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsatt ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpes.

Behörig undertecknare: .....