

PROTOKOLL**Kontroll av temperatur och risk för mikrobiell tillväxt i tappvatteninstallation**

Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt YHB.521□

Allmänna uppgifter

Fastighet:	Byggnad/del:	Upprättat/reviderat datum:
Kontrollobjekt (system):	Del:	Kontrollens omfattning, om ej helt system:
Datum och tidpunkt för kontroll:	Kontrollen utförd av:	Ansvarigt företag (om annat än ovan):

Sammanfattning av kontroll

Högsta uppmätta temperatur..... °C Temperatur på utgående tappvarmvatten..... °C

Lägsta temperatur, vid tappställe eller någon del av installationen..... °C

Finns särskild risk.....

Mätningar

Pos	Mätpunktens placering	Krav	Uppmätt temperatur	Mätmetod	Anmärkningar
1					
2					
3					
4					

Mätmetod: **A** Fast instickstermometer **B** Digital instickstermometer
 C Digital anliggnings-termometer **D** Annan mätmetod:

Avvikelser

Pos	Objekt	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkningar

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Checklista riskbedömning

För att minska risken för mikrobiell tillväxt i tappvattensystemet har följande kontroller utförts innan installationen tagits i drift:

Ja Nej

- ☐ ☐ Kallvattenledning är förlagd i uppvärmda golv.
- ☐ ☐ Kallvattenledning är förlagd i schakt, kopplingsskåp eller andra uppvärmda utrymmen.
- ☐ ☐ Kallvattenledningar förlagda i utrymmen med högre temperatur än 24 °C har föreskriven isolering.
- ☐ ☐ Kallvattenledning är i kontakt med ledningar för varmvatten eller värme.
- ☐ ☐ Förberedd kopplingsledning för tvättmaskin har avstängningsventil intill ledning med cirkulation.
- ☐ ☐ Outnyttjade ledningar med stillastående vatten förekommer.
- ☐ ☐ Injustering av flöden och temperaturer har utförts på varmvatten och varmvattencirkulation (VVC).
- ☐ ☐ Ledningar som inte varit i drift på sju dagar har tömts på vatten.
- ☐ ☐ Återströmningsskydd finns för anslutna apparater, slangar o dyl.

Sammanfattning

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsatt ovan redovisade avvikelser – är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpes.

Behörig undertecknare: